

000001

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS

MODULO DESTINO DEL GASTO

CIERRE DEFINITIVO 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2002 01708152	2020	36	U	1					Adquisición	24,012.00	{ff1: (ciclo_recurso:20 20, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24012.0, modificado:23977 2)}	ADQUISICION DE ESCRITORIO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-005	N	0	0	495	{meta1: (unidad_m edida:Piez as, meta:3.0, meta_modi ficada:3.0)}
2020	5	TAB2002 01708150	2020	36	U	1					Adquisición	84,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:20 20, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83843 .64)}	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-004	N	0	0	495	{meta1: (unidad_m edida:Piez as, meta:3.0, meta_modi ficada:3.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVAN CES_ FISIC	FOTO S	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB2002 0170815 2	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	08-04-2020	31-12-2020	23,977.20	23,977.20	23,977.20	23,977.20	23,977.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, avance:3.0}}		Terminad o	Validado avances	Sin observac iones	Sin observaciones
TAB2002 0170815 0	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	08-04-2020	31-12-2020	83,843.64	83,843.64	83,843.64	83,843.64	83,843.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, avance:3.0}}		Terminad o	Validado avances	Sin observac iones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2002 01708153	2020	36	U	1					Adquisición	14,616.00	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14616.0, modificado:13972 2}}	ADQUISICION DE SILLA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-006	N	0	0	495	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2020	5	TAB2002 01708154	2020	36	U	1					Adquisición	67,280.00	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67280.0, modificado:67169 .8}}	ADQUISICION DE CONMUTADOR DE DATOS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-007	N	0	0	497	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVAN CES_ FISIC	FOTO S	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB2002 0170815 3	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	08-04-2020	31-12-2020	13,972.20	13,972.20	13,972.20	13,972.20	13,972.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2002 0170815 4	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	08-04-2020	31-12-2020	67,169.80	67,169.80	67,169.80	67,169.80	67,169.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2002 01708155	2020	36	U	1					Adquisición	11,700.00	{ff1: (ciclo_recurso:20 20, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11700.0, modificado:11669 .6)}	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA L	27	Tabasco	8	Huimanguil lo	Progra ma de Inversió n de Adquisi ciones	Seguridad	Profesional ización de las Institucione s de Seguridad Pública	MUNICIPIO DE HUIMANGUI LLO	AD-008	N	0	0	493	{meta1: (unidad_m edida:Piez as, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)}
2020	5	TAB2002 01708149	2020	36	U	1					Adquisición	5,100,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:20 20, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100000.0, modificado:50814 96.0)}	ADQUISICION DE PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALZAMIENTO (RECCION)	27	Tabasco	8	Huimanguil lo	Progra ma de Inversió n de Adquisi ciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUI LLO	AD-003	N	0	0	179,285	{meta1: (unidad_m edida:Vehi culos, meta:6.0, meta_modi ficada:6.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB2002 0170815 5	1	{geo1: (cve_municipio: 8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441)}	08-04-2020	31-12-2020	11,669.60	11,669.60	11,669.60	11,669.60	11,669.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2002 0170814 9	1	{geo1: (cve_municipio: 8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441)}	08-04-2020	30-09-2020	5,081,496.00	5,081,496.00	5,081,496.00	5,081,496.00	5,081,496.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Vehiculos, avance:6.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO

M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2002 01708146	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	2,937,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937700.0 modificado:2928 428.06}}	PAVIMENTACION CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K00800 80055	N	0	0	199	{meta1: {unidad_m edida:Kiló metro, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0}}
2020	5	TAB2004 01880257	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	3,996,085.32	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996085.3 2, modificado:3966 380.62}}	AMPLIACIONE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K00400 80096	N	0	0	5	{meta1: {unidad_m edida:Post e, meta:71.0, meta_modi ficada:71.0 }}





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2002 0170814 6	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:203, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	06-07-2020	19-08-2020	2,928,428.06	2,928,428.06	2,928,428.06	2,928,428.06	2,928,428.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523R-31-2020, contratista:CORPORATI VO PRECICSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2937700.0, importe_modificado:292 8428.06}}	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:1.0}}	{1708146/pro yecto_INICIO, 1708146/proy ecto_PROCE SO, 1708146/proy ecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observacio nes	Sin observaciones
TAB2004 0188025 7	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:524, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	21-10-2020	30-12-2020	3,966,380.62	3,966,380.62	3,966,380.62	3,966,380.62	3,966,380.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523J-056-2020*, contratista:CESARIO VALENZUELA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3996085.32, importe_modificado:396 6380.32}}	{meta1: {unidad_medida: Poste, avance:71.0}}	{1880257/pro yecto_PROC ESO, 1880257/proy ecto_INICIO, 1880257/proy ecto_FIN, 1880257/proy ecto_INICIO, 1880257/proy ecto_PROCE SO, 1880257/proy ecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observacio nes	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2002 01708144	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	3,165,930.00	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDETERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165930.0, modificado:3151078.13)}	PAVIMENTACION CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIJO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR (PARADA EL RETIRO)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080053	N	0	0	661	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	5	TAB2004 01880261	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	4,412,355.89	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDETERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4412355.89, modificado:4375047.29)}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0040080098	N	0	0	100	{meta1: (unidad_medida:Poste, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVAN CES_ FISIC	FOTO S	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIA	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB2002 0170814 4	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:11, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	22-06-2020	21-07-2020	3,151,078.13	3,151,078.13	3,151,078.13	3,151,078.13	3,151,078.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523J-25-2020, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3165930.0, importe_modificado:315 1078.13}}	{meta1: {unidad_medi da:Kilómetro, avance:1.0}}	{1708144/pro yecto_INICIO, 1708144/proy ecto_PROCE SO, 1708144/proy ecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observac iones	Sin observaciones
TAB2004 0188026 1	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:91, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	16-12-2020	30-12-2020	4,375,047.29	4,375,047.29	4,375,047.29	4,375,047.29	4,375,047.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523R-083-2020*, contratista:ALEXANDER VILLAMAYOR CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4412355.89, importe_modificado:437 5047.29}}	{meta1: {unidad_medi da:Poste, avance:48.0}}	{1880261/pro yecto_INICIO, 1880261/proy ecto_PROCE SO, 1880261/proy ecto_FIN, 1880261/proy ecto_INICIO, 1880261/proy ecto_PROCE SO, 1880261/proy ecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observac iones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2002 01708147	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	1,373,888.46	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373888.46, modificado:1373888.46)}	DESAZOLVE DEL DREN EMISOR A (ENTRE CALLE NARCISO ROVIROSA Y CALLE JUAREZ GARCIA)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080057	N	0	0	7,336	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4023.0, meta_modificada:4023.0)}
2020	5	TAB2001 01702607	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	5,393,168.20	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5393168.2, modificado:5374719.13)}	K0050080189/2019.- PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE CORNELIO COLORADO Y CALLE LIBERTAD)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080003	N	0	0	27,344	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4326.0, meta_modificada:4326.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2002 0170814 7	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:16, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	22-06-2020	21-07-2020	1,373,888.46	1,373,888.46	1,373,888.46	1,373,888.46	1,373,888.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523R-26-2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3024366.16, importe_modificado:301 5146.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4023.0 }}	(1708147/pro yecto_INICIO, 1708147/proy ecto_PROCE SO, 1708147/proy ecto_FIN)	Terminad o	Validado avances	Sin observacio nes	Sin observaciones
TAB2001 0170260 7	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	01-02-2020	26-03-2020	5,374,719.13	5,374,719.13	5,374,719.13	5,374,719.13	5,374,719.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523J-109-2019, contratista:JULIO CESAR BRITO SURIANO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5393168.2, importe_modificado:537 4719.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4326.0 }}	(1702607/pro yecto_INICIO, 1702607/proy ecto_PROCE SO, 1702607/proy ecto_FIN)	Terminad o	Validado avances	Sin observacio nes	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2002 01708143	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	3,450,600.00	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450600.0, modificado:3439845.16)}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080052	N	0	0	9	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	5	TAB2002 01708148	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	1,650,477.70	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650477.7, modificado:1645477.7)}	DESAZOLVE DEL DREN EMISOR A (ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO A CAMINO EJ. MANUEL ANDRADE)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080058	N	0	0	7,336	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9253.0, meta_modificada:10130.85)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2002 0170814 3	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:581, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	06-07-2020	19-08-2020	3,439,845.16	3,439,845.16	3,439,845.16	3,439,845.16	3,439,845.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523J-30-2020, contratista:JUAN CARLOS BONORA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3450600.0, importe_modificado:343 9845.16}}	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:1.0}}	{1708143/pro yecto_INICIO, 1708143/proy ecto_FIN, 1708143/proy ecto_PROCE SO, 1708143/proy ecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observacio nes	Sin observaciones
TAB2002 0170814 8	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:16, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	22-06-2020	21-07-2020	1,645,477.70	1,645,477.70	1,645,477.70	1,645,477.70	1,645,477.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523R-26-2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3024366.16, importe_modificado:301 5146.88}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:10130. 85}}	{1708148/pro yecto_INICIO, 1708148/proy ecto_PROCE SO, 1708148/proy ecto_FIN, 1708148/proy ecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado avances	Sin observacio nes	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01880269	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	5,181,120.00	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5181120.0, modificado:5140858.92)}	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN LA AV. LA JUVENTUD (LADO DERECHO) ENTRE EL COBATAB PLANTEL NO. 07(0+000) Y LA GLORIETA DE LOS DESNUDOS (1+120)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080097	N	0	0	107	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta_modificada:0.8)}
2020	5	TAB2001 01702604	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	2,312,395.14	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312395.14, modificado:2301760.17)}	K0050080203/2019.- PAVIMENTACION DE CALLE DE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR SOBRE LA AVENIDA LA JUVENTUD, LADO IZQUIERDO TRAMO ENTRE EL COLEGIO DE BACHILLERES (0+000) GLORIETA DE LOS DESNUDOS (0+500)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080002	N	0	0	27,343	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta_modificada:0.5)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2004 0188026 9	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	06-11-2020	30-12-2020	5,140,858.92	5,140,858.92	5,140,858.92	5,140,858.92	5,140,858.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523J-082-2020", contratista:CONSTRUCC IONES GENERALES PROINFRA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5181120.0, importe_modificado:514 0858.92}}	{meta1: {unidad_medi da:Kilómetro, avance:0.8}}	{1880269/pro yecto_INICIO, 1880269/proy ecto_FIN, 1880269/proy ecto_PROCE SO, 1880269/proy ecto_FIN, 1880269/proy ecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado avances	Sin observacio nes	Sin observaciones
TAB2001 0170260 4	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	01-02-2020	11-03-2020	2,301,760.17	2,301,760.17	2,301,760.17	2,301,760.17	2,301,760.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523R-119-2019, contratista:JSAMAR LOPEZ TORES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2312395.14, importe_modificado:230 1760.17}}	{meta1: {unidad_medi da:Kilómetro, avance:0.5}}	{1702604/pro yecto_INICIO, 1702604/proy ecto_FIN, 1702604/proy ecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado avances	Sin observacio nes	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01879124	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	4,935,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4935000.0, modificado:4919317.76}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080099	N	0	0	253	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5)}
2020	5	TAB2004 01880273	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	7,748,865.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7748865.97, modificado:7690756.65}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL POB. C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO) DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO DIVERSAS CALLES	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080095	N	0	0	100	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10103.9, meta_modificada:10103.9)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2004 0187912 4	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:15, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	06-11-2020	30-12-2020	4,919,317.76	4,919,317.76	4,919,317.76	4,919,317.76	4,919,317.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'HU-CO- 523R-081-2020', contratista:CORPORATI VO PRECICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4935000.0, importe_modificado:491 9329.71}}	{meta1: {unidad_medi da:Kilómetro, avance:1.5}}	{1879124/pro yecto_INICIO, 1879124/proy ecto_FIN, 1879124/proy ecto_PROCE SO, 1879124/proy ecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observacio nes	Sin observaciones
TAB2004 0188027 3	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:461, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	16-12-2020	30-12-2020	7,690,756.65	7,690,756.65	7,690,756.65	7,690,756.65	7,690,756.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'HU-CO- 523J-080-2020', contratista:CORPORATI VO PRECICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:7748865.97, importe_modificado:769 0756.65}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:10103. 9}}	{1880273/pro yecto_INICIO, 1880273/proy ecto_PROCE SO, 1880273/proy ecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observacio nes	Sin observaciones

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020**

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2002 01708139	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	3,450,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450600.0, modificado:3439801.53}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080051	N	0	0	501	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	5	TAB2001 01702603	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	4,029,272.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4029272.3, modificado:4018972.01}}	K0050080190/2019.- PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE PEDRO C. COLORADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080001	N	0	0	27,342	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3064.0, meta_modificada:3064.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2002 0170813 9	1	{geo1: (cve_municipio: 8, localidad:450, direccion:Monte de Oro 2da Secc., Tab., México, lon:- 93.4883339, lat:17.8900386)}	06-07-2020	19-08-2020	3,439,801.53	3,439,801.53	3,439,801.53	3,439,801.53	3,439,801.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO 523J-29-2020*, contratista:JUAN CARLOS BONORA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3450600.0, importe_modificado:343 9801.53}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1708139/pro yecto_INICIO, 1708139/proy ecto_PROCE SO, 1708139/proy ecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observacio nes	Sin observaciones
TAB2001 0170260 3	1	{geo1: (cve_municipio: 8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441)}	01-02-2020	26-03-2020	4,018,972.01	4,018,972.01	4,018,972.01	4,018,972.01	4,018,972.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO 523J-108-2019, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4029272.3, importe_modificado:401 8972.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3064.0 }}	{1702603/pro yecto_FIN, 1702603/proy ecto_PROCE SO, 1702603/proy ecto_INICIO}	Terminad o	Validado avances	Sin observacio nes	Sin observaciones



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020**

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2003 01792079	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	3,165,930.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165930.0, modificado:3150254.46}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR (PARADA LA CASTAÑA)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080054	N	0	0	2,067	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2003 0179207 9	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:11, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	18-07-2020	16-08-2020	3,150,254.46	3,150,254.46	3,150,254.46	3,150,254.46	3,150,254.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 523J-34-2020*, contratista:FIARDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3165930.0, importe_modificado:315 1055.57}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0}}	{1792079/proy ecto_PROC ESO, 1792079/proy ecto_INICIO, 1792079/proy ecto_FIN, 1792079/proy ecto_PROCE SO, 1792079/proy ecto_INICIO, 1792079/proy ecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observacio nes	Sin observaciones

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO

M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
	5	TAB2004 01841263	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	12,640,003.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7584001.82, modificado:7584001.82}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5056001.21, modificado:5056001.21}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO HUIMANGUILLO - 211130	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	211130	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13049.0, meta_modificada:1305.0}}
2020	5	TAB2004 01835730	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	4,671,772.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803063.57, modificado:2803063.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868709.05, modificado:1868709.05}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO HUIMANGUILLO - 194436	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	194436	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1133.0, meta_modificada:1133.0}}
2020	5	TAB2004 01850069	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	253,741.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152245.13, modificado:152245.13}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101496.75, modificado:101496.75}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD OCUAPAN ASENTAMIENTO OCUAPAN - 237320	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	237320	S	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISIC	FOTOS	ES T A T U	FLU JO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB2004 0184126 3	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO CIUDAD HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL CARDENAS- HUIMANGUILLO Y AVENIDA RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR, CD. HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.39373032, lat:17.83605924}}	19-11-2020	30-12-2020	12,640,003.03	12,640,003.03	12,640,003.03	12,640,003.03	12,640,003.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5333-5334-084-2020", contratista:CONSTRUCTO RA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1.272037283E7, Importe_modificado:1.264 000303E7}}	{meta1: (unidad_med ida:Metros Cuadrados, avance:1305 0.0)}	{1841263/proyect o_INICIO, 1841263/proyecto _PROCESO, 1841263/proyecto _FIN, 1841263/proyecto _PROCESO, 1841263/proyecto _FIN, 1841263/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0183573 0	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL CARDENAS-HUIMANGUILLO Y AVENIDA RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR, CD. HUIMANGUILLO AV. MIGUEL HIDALGO, lon:- 93.39316966, lat:17.83589001}}	24-09-2020	07-11-2020	4,671,772.62	4,671,772.62	4,671,772.62	4,671,772.62	4,671,772.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5333-5334-058-2020", contratista:CONSTRUCCI ONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4696678.86, Importe_modificado:46717 72.62}}	{meta1: (unidad_med ida:Metros lineales, avance:1133. 0)}	{1835730/proyect o_INICIO, 1835730/proyecto _PROCESO, 1835730/proyecto _FIN, 1835730/proyecto _PROCESO, 1835730/proyecto _FIN, 1835730/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0185006 9	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:OCUAPAN, 86402 OCUAPAN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . POB. OCUAPAN HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.49031342, lat:17.85129804}}	17-12-2020	31-12-2020	253,741.88	253,741.88	253,741.88	253,741.88	253,741.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5333-5334-097-2020", contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:540117.85, Importe_modificado:52215 3.89}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:1.0)}	{1850069/proyect o_INICIO, 1850069/proyecto _FIN, 1850069/proyecto _PROCESO, 1850069/proyecto _INICIO, 1850069/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 DEL GASTO
 O
 DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	2,230,949.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338569.76, modificado:1338569.76}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892379.84, modificado:891762.08}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO HUIMANGUILLO - 199189	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	199189	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1946.0, meta_modificada:1946.0}}
1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,815,326.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089196.1, modificado:1089196.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726130.73, modificado:726013.69}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO HUIMANGUILLO - 199306	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	199306	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1428.0}}
1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	268,412.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161047.21, modificado:161047.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107364.8, modificado:107364.8}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA ASENTAMIENTO C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA - 237532	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	237532	S	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2004 0183719 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE SIMON SARLAT, CD. HUIMANGUILLO, lon:- 93.39495064, lat:17.83750368}}	24-09-2020	07-11-2020	2,230,331.84	2,230,331.84	2,230,331.84	2,230,331.84	2,230,331.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5333-5334-061-2020*, contratista:SARQUIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2255875.0, importe_modificado:22309 49.6}}	{meta1: (unidad_med ida:Metros Cuadrados, avance:1946 0)}	{1837194/proyect o_INICIO, 1837194/proyecto _FIN, 1837194/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0183722 8	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO ZAMUDIO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA ADELFO CADENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CD. HUIMANGUILLO, lon:- 93.39312011, lat:17.82723725}}	24-09-2020	07-11-2020	1,815,209.79	1,815,209.79	1,815,209.79	1,815,209.79	1,815,209.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5333-5334-059-2020*, contratista:VIACOR, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1835262.0, importe_modificado:18153 26.83}}	{meta1: (unidad_med ida:Metros Cuadrados, avance:1428 0)}	{1837228/proyect o_INICIO, 1837228/proyecto _PROCESO, 1837228/proyecto _FIN, 1837228/proyecto _PROCESO, 1837228/proyecto _FIN, 1837228/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0185013 1	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA, 86400 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POB. C31 GRAL. FRANCISCO VILLA HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.45178754, lat:17.96761559}}	17-12-2020	31-12-2020	268,412.01	268,412.01	268,412.01	268,412.01	268,412.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5333-5334-097-2020*, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:540117.85, importe_modificado:52215 3.89}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:1.0)}	{1850131/proyect o_INICIO, 1850131/proyecto _PROCESO, 1850131/proyecto _FIN, 1850131/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01835757	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de Inversión	3,467,605.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080563.51, modificado:2080563.51}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387042.34, modificado:1387042.34}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO HUIMANGUILLO - 194502	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	194502	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2759.0, meta_modificada:2759.0}}
2020	5	TAB2005 01891645	2020	33	1	4					Acción	284,351.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284351.78, modificado:0.0}}	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y PLUVIALES.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros Programas de Inversión	Gastos indirectos	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	229930	5	96,975	93,910	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	5	TAB2004 01825154	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,694,352.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694352.94, modificado:1381442.35}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD EL PUENTE - 160610	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160610	5	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:12.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISIC	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB2004 0183575 7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL CARDENAS- HUIMANGUILLO Y AVENIDA RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon: -93.39313865, lat:17.83587642}}	01-10-2020	29-11-2020	3,467,605.85	3,467,605.85	3,467,605.85	3,467,605.85	3,467,605.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-065-2020", contratista:BLANCA GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3491811.31, importe_modificado:3467605.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2759.0}}	{1835757/proyecto_inicio, 1835757/proyecto_proceso, 1835757/proyecto_fin, 1835757/proyecto_proceso, 1835757/proyecto_fin, 1835757/proyecto_proceso}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2005 0189164 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. JUAREZ SIN HUIMANGUILLO, TAB. CP. 86400, lon:-93.39076917, lat:17.83517444}}	01-01-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:EL PROYECTO GC-676 SE CANCELA Y SU MONTO SE TRANSFIERO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEBIDO LAS NECESIDADES QUE CUBRIAN OTROS PROYECTOS MAS NECESARIOS, trimestre:6.0, usuario:rosariogonzalez, fecha:2021-06-21}}	Sin observaciones
TAB2004 0182515 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:82, direccion:EJIDO EL PUENTE, 86406 EL PUENTE, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y. EJ. EL PUENTE HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.43815236, lat:17.85550186}}	08-10-2020	06-12-2020	1,381,442.35	1,381,442.35	1,381,442.35	1,381,442.35	1,381,442.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-076-2020, contratista:ECOLIFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.4, importe_modificado:1694352.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1825154/proyecto_inicio, 1825154/proyecto_proceso, 1825154/proyecto_fin, 1825154/proyecto_proceso, 1825154/proyecto_fin, 1825154/proyecto_inicio}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01811356	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,106,447.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106447.88, modificado:1106246.27}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN (GENARO VAZQUEZ 2DA. SECCION) - 107268	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107268	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2020	5	TAB2004 01811404	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,154,944.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154944.77, modificado:1154302.99}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN SAN MIGUEL - 107693	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107693	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2020	5	TAB2004 01811417	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,430,755.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430755.09, modificado:1430755.09}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD CHICOACÁN AMPLIACIÓN - 107833	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107833	5	80	50	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2004 0181135 6	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, 86403 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . RA. RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION GENARO VAZQUEZ 2DA. SECCION, lon:-93.38632343, lat:17.97670028}}	01-08-2020	14-09-2020	1,106,246.27	1,106,246.27	1,106,246.27	1,106,246.27	1,106,246.27		{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-036-2020, contratista:RIGO HUMBERTO MENDEZ HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1182813.6, importe_modificado:11064 47.89}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:10.0} }	{1811356/proyect o_INICIO, 1811356/proyecto _PROCESO, 1811356/proyecto _FIN, 1811356/proyecto _INICIO, 1811356/proyecto _PROCESO, 1811356/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0181140 4	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:319, direccion:EJIDO ZAPOTAL 1RA. SECCION SAN MIGUEL, 86414 ZAPOTAL 1RA. SECCION (SAN MIGUEL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJ ZAPOTAL 1RA. SECCION SAN MIGUEL, lon: 93.72474684, lat:18.01173158}}	01-08-2020	14-09-2020	1,154,302.99	1,154,302.99	1,154,302.99	1,154,302.99	1,154,302.99		{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-037-2020, contratista:EDGAR MANUEL ZURITA NAVA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:11549 44.77}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:10.0} }	{1811404/proyect o_PROCESO, 1811404/proyecto _INICIO, 1811404/proyecto _PROCESO, 1811404/proyecto _FIN, 1811404/proyecto _INICIO, 1811404/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0181141 7	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:449, direccion:EJIDO AMPLIACION CHICOACAN LA ESPERANZA, 86407 CHICOACAN (AMPLIACION), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJ. AMPLIACION CHICOACAN LA ESPERANZA, lon:-93.45282394, lat:17.75504589}}	01-08-2020	30-08-2020	1,430,755.09	1,430,755.09	1,430,755.09	1,430,755.09	1,430,755.09		{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-040-2020, contratista:ALEXANDER VILLAMAYOR CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1442312.33, importe_modificado:14307 55.09}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:26.0} }	{1811417/proyect o_INICIO, 1811417/proyecto _PROCESO, 1811417/proyecto _FIN, 1811417/proyecto _PROCESO, 1811417/proyecto _FIN, 1811417/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01841130	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,201,195.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201195.71, modificado:1200855.07}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 210785	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	210785	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2020	5	TAB2004 01843949	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,798,689.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798689.74, modificado:1692506.22}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL ASENTAMIENTO MANUEL SANCHEZ MÁRMOL - 219228	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	219228	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2020	5	TAB2004 01806439	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	2,219,523.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219523.35, modificado:2219523.35}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD RÍO SECO Y MONTAÑA ZDA SECCIÓN ASENTAMIENTO COL ALFA Y OMEGA - 18088	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	18088	S	400	350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.0, meta_modificada:2087.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISIC	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB2004 0184113 0	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:EJIDO SANTA LUCIA, 86428 SANTA LUCIA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, E.J. SANTA LUCIA HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.74412218, lat:17.70615318}}	01-12-2020	30-12-2020	1,200,885.07	1,200,885.07	1,200,885.07	1,200,885.07	1,200,885.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2020, contratista:FIARDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1201195.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1841130/proyecto_o_INICIO, 1841130/proyecto_PROCESO, 1841130/proyecto_FIN, 1841130/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0184394 9	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:52, direccion:COLONIA MANUEL SANCHEZ MÁRMOL, 86425 MANUEL SANCHEZ MÁRMOL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, COL. AGRICOLA GANADERA MANUEL SANCHEZ MARMOL, lon:-93.72434001, lat:17.75713306}}	03-12-2020	30-12-2020	1,692,506.22	1,692,506.22	1,692,506.22	1,692,506.22	1,692,506.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-093-2020, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1813989.3, importe_modificado:1798689.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1843949/proyecto_o_PROCESO, 1843949/proyecto_FIN, 1843949/proyecto_INICIO, 1843949/proyecto_FIN, 1843949/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0180643 9	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:COLONIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, RA. RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION UBIC. EN LA COL. ALFA Y OMEGA, lon:-93.38284729, lat:17.97079145}}	01-06-2020	15-07-2020	2,219,523.35	2,219,523.35	2,219,523.35	2,219,523.35	2,219,523.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-012-2020, contratista:MAREMA RAMOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2229733.96, importe_modificado:2219523.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2087.0}}	{1806439/proyecto_o_PROCESO, 1806439/proyecto_INICIO, 1806439/proyecto_PROCESO, 1806439/proyecto_FIN, 1806439/proyecto_INICIO, 1806439/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01811411	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	1,762,820.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762820.55, modificado:1762820.55}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN PALO DE RAYO - 107774	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107774	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:15.0}}
2020	5	TAB2004 01834088	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	1,189,456.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189456.51, modificado:118961.01}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA TRINIDAD - 189531	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	189531	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:10.0}}
2020	5	TAB2004 01841174	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	1,810,987.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810987.12, modificado:1810987.12}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD JOSÉ MERCEDES GAMAS 2DA. SECCIÓN - 210899	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	210899	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:45.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISIC_	FOTOS	ES_TATU	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2004 0181141 1	1	{geot1: {cve_municipio:8, localidad:510, direccion:EJIDO PEJELAGARTERO ZDA. SECCION SECTOR PALO DE RAYO, 86417 PEJELAGARTERO ZDA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, E.J. PEJELAGARTERO ZDA. SECCION. SECTOR PALO DE RAYO., lon:-93.86617925, lat:18.04878108}}	06-08-2020	04-10-2020	1,762,820.55	1,762,820.55	1,762,820.55	1,762,820.55	1,762,820.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-046-2020, contratista:FIALE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1813989.3, importe_modificado:1762820.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1811411/proyecto_FIN, 1811411/proyecto_INICIO, 1811411/proyecto_FIN, 1811411/proyecto_PROCESO, 1811411/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Verificar pagado, trimestre:5.0, usuario:yullanapriegoe, fecha:2021-06-22}, obs2: {observacion:Verificar pagado, trimestre:5.0, usuario:yullanapriegoe, fecha:2021-06-22}, obs3: {observacion:Verificar pagado, trimestre:5.0, usuario:yullanapriegoe, fecha:2021-06-22}, obs4: {observacion:Verificar pagado, trimestre:5.0, usuario:yullanapriegoe, fecha:2021-06-22}}
TAB2004 0183408 8	1	{geot1: {cve_municipio:8, localidad:667, direccion:N.C.P. LA TRINIDAD, 86400 LA TRINIDAD, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, N.C.P. LA TRINIDAD, lon:-93.66978628, lat:17.85913966}}	17-11-2020	31-12-2020	1,188,961.01	1,188,961.01	1,188,961.01	1,188,961.01	1,188,961.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2020, contratista:EMANUEL JUAREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1189456.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1834088/proyecto_PROCESO, 1834088/proyecto_FIN, 1834088/proyecto_INICIO, 1834088/proyecto_FIN, 1834088/proyecto_INICIO, 1834088/proyecto_PROCESO, 1834088/proyecto_FIN, 1834088/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0184117 4	1	{geot1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:COLONIA AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS ZDA. SECCION, 86430 JOSE MERCEDES GAMAS ZDA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS ZDA. SECCION, lon:-93.56144489, lat:17.74343259}}	01-12-2020	30-12-2020	1,810,987.12	1,810,987.12	1,810,987.12	1,810,987.12	1,810,987.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2020, contratista:ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1828636.41, importe_modificado:1810987.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1841174/proyecto_PROCESO, 1841174/proyecto_INICIO, 1841174/proyecto_FIN, 1841174/proyecto_INICIO, 1841174/proyecto_PROCESO, 1841174/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01811338	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,113,569.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113569.0, modificado:1113181.19}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD MACAYO Y NARANJO 3RA. SECCIÓN SAN AGUSTIN - 106864	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	106864	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2020	5	TAB2004 01806294	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	3,570,089.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3570089.05, modificado:3570089.05}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD OSTITÁN 2DA SECCIÓN ASENTAMIENTO - 15177	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	15177	5	88	85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}
2020	5	TAB2004 01806447	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,816,193.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816193.88, modificado:1816193.88}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD TECOMINOACAN ASENTAMIENTO POB TECOMINOACAN - 18163	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	18163	5	55	35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2004 0181133 8	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:50, direccion:EJIDO MACAYO Y NARANJO 3RA. SECCION SAN AGUSTIN, 86403 MACAYO Y NARANJO 3RA. SECCION (SAN AGUSTIN), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . E.J. MACAYO Y NARANJO 3RA. SECCION SAN AGUSTIN, lon:-93.34701954, lat:17.8538034}}	16-07-2020	29-08-2020	1,113,181.19	1,113,181.19	1,113,181.19	1,113,181.19	1,113,181.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-032-2020, contratista:FIDEL ACOSTA SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modificado:11135 69.0}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:10.0} }	{1811338/proyect o_INICIO, 1811338/proyecto _PROCESO, 1811338/proyecto _FIN, 1811338/proyecto _PROCESO, 1811338/proyecto _FIN, 1811338/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0180629 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:117, direccion:RANCHERIA OSTITAN 2DA. SECCION, 86406 OSTITAN 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . RA. OSTITAN 2DA SECCION, lon:- 93.41601059, lat:17.77308735}}	01-06-2020	15-07-2020	3,570,089.05	3,570,089.05	3,570,089.05	3,570,089.05	3,570,089.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-016-2020, contratista:JORGE ARTURO MENDOZA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3584911.56, importe_modificado:35700 89.05}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:60.0} }	{1806294/proyect o_PROCESO, 1806294/proyecto _INICIO, 1806294/proyecto _FIN, 1806294/proyecto _PROCESO, 1806294/proyecto _FIN, 1806294/proyecto _INICIO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0180644 7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:91, direccion:TECOMINOACAN, 86402 TECOMINOACAN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . POB. TECOMINOACAN, lon:- 93.56313522, lat:17.91942457}}	01-06-2020	14-08-2020	1,816,193.88	1,816,193.88	1,816,193.88	1,816,193.88	1,816,193.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-013-2020, contratista:PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1822388.4, importe_modificado:18161 93.88}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:1.0} }	{1806447/proyect o_FIN, 1806447/proyecto _PROCESO, 1806447/proyecto _FIN, 1806447/proyecto _PROCESO, 1806447/proyecto _INICIO, 1806447/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2020	5	TAB2004 01833932	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	2,157,165.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157165.01, modificado:2157165.01}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA CEIBA 1RA. SECCIÓN - 189035	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	189035	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}
2020	5	TAB2004 01805827	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	4,384,367.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4384367.88, modificado:4384367.88}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD OTRA BANDA 2DA SECCIÓN ASENTAMIENTO - 6479	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	6479	S	120	80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	5	TAB2004 01811370	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,758,959.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758959.68, modificado:1758959.68}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD EL GUANAL - 107361	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107361	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISIC_	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB2004 0183393 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:EJIDO LA CEIBA 1RA. SECCION, 86407 LA CEIBA 1RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , E.J. LA CEIBA 1RA. SECCION, lon:-94.03855661, lat:18.06105832}}	16-11-2020	30-12-2020	2,157,165.01	2,157,165.01	2,157,165.01	2,157,165.01	2,157,165.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-069-2020, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2181839.05, importe_modificado:2157165.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}}	{1833932/proyecto o_INICIO, 1833932/proyecto PROCESO, 1833932/proyecto INICIO, 1833932/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0180582 7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:525, direccion:EJIDO OTRA BANDA 2A SECC, 86409 OTRA BANDA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , E.J. OTRA BANDA 2DA. SECCION HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.36669106, lat:17.80438891}}	21-05-2020	19-07-2020	4,384,367.88	4,384,367.88	4,384,367.88	4,384,367.88	4,384,367.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-009-2020, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4398851.03, importe_modificado:4384367.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1805827/proyecto o_INICIO, 1805827/proyecto PROCESO, 1805827/proyecto_FIN, 1805827/proyecto PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0181137 0	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:139, direccion:EJIDO EL GUANAL, 86427 EL GUANAL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , E.J. EL GUANAL HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.85131356, lat:17.78736013}}	16-07-2020	13-09-2020	1,758,959.68	1,758,959.68	1,758,959.68	1,758,959.68	1,758,959.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-033-2020, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1813989.3, importe_modificado:1758959.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1811370/proyecto o_FIN, 1811370/proyecto PROCESO, 1811370/proyecto INICIO, 1811370/proyecto PROCESO, 1811370/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01811388	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,763,694.46	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763694.46, modificado:1763693.71)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD GILBERTO FLORES MUÑOZ - 107574	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107574	S	30	20	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:15.0)}
2020	5	TAB2004 01822099	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,390,537.60	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390537.6, modificado:1390537.6)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA - 152653	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	152653	S	40	60	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1221.0)}
2020	5	TAB2004 01822168	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,178,989.80	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178989.8, modificado:2178989.8)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA - 152802	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	152802	S	55	45	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1503.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISIC_	FOTOS	ES_TATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2004 0181138 8	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:485, direccion: COLONIA GILBERTO FLORES MUÑOZ, 86440 GILBERTO FLORES MUÑOZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , COL. AGRÍCOLA GILBERTO FLORES MUÑOZ, lon: 93.52141203, lat:17.68391597}}	01-08-2020	29-09-2020	1,763,693.71	1,763,693.71	1,763,693.71	1,763,693.71	1,763,693.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-039-2020, contratista:CARLOS ALFREDO DIAZ GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1813989.3, importe_modificado:17636 94.46}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:15.0 }}	{1811388/proyect o_INICIO, 1811388/proyecto _PROCESO, 1811388/proyecto _FIN, 1811388/proyecto _INICIO, 1811388/proyecto _PROCESO, 1811388/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2004 0182209 9	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POB. C32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon: 93.4987395, lat:17.96698608}}	01-10-2020	14-11-2020	1,390,537.60	1,390,537.60	1,390,537.60	1,390,537.60	1,390,537.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-066-2020, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1406486.24, importe_modificado:13905 37.6}}	{meta1: {unidad_med ida:Metros Cuadrados, avance:1221. 0}}	{1822099/proyect o_PROCESO, 1822099/proyecto _FIN, 1822099/proyecto _INICIO, 1822099/proyecto _PROCESO, 1822099/proyecto _INICIO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2004 0182216 8	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POB. C32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon: 93.50124598, lat:17.96765463}}	08-10-2020	21-11-2020	2,178,989.80	2,178,989.80	2,178,989.80	2,178,989.80	2,178,989.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-070-2020, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2203205.16, importe_modificado:21789 89.8}}	{meta1: {unidad_med ida:Metros Cuadrados, avance:1503. 0}}	{1822168/proyect o_INICIO, 1822168/proyecto _PROCESO, 1822168/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01825195	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,764,034.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764034.91, modificado:1763844.89}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD JOSÉ MERCEDES GAMAS 1RA. SECCIÓN - 160739	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160739	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta_modificada:15.0}}}
2020	5	TAB2004 01843977	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	253,111.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253111.13, modificado:239497.28}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO HUIMANGUILLO - 219291	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	219291	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta_modificada:1.0}}}
2020	5	TAB2003 01723176	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	4,187,039.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4187039.57, modificado:4187039.57}}	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD CHONTALPA ESTACIÓN CHONTALPA ASENTAMIENTO - 4509	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONSORCIO MASA SA DE CV	4509	S	160	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:4472.0}}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2004 0182519 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:259, direccion:COLONIA MERCEDES GAMAS 1RA SECCION, 86430 JOSÉ MERCEDES GAMAS 1RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 1RA, SECCION, lon:- 93.5531963, lat:17.71011113}}	15-10-2020	13-12-2020	1,763,844.89	1,763,844.89	1,763,844.89	1,763,844.89	1,763,844.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-074-2020, contratista:COMERCIALIZ ADORA Y CONSTRUCTORA COYSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1813989.3, importe_modificado:17640 34.91}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:15.0 }}	{1825195/proyect o_INICIO, 1825195/proyecto _PROCESO, 1825195/proyecto _INICIO, 1825195/proyecto _FIN, 1825195/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0184397 7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CD. HUIMANGUILLO, lon:- 93.38590146, lat:17.83390996}}	03-12-2020	30-12-2020	239,497.28	239,497.28	239,497.28	239,497.28	239,497.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-094-2020, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:263743.72, importe_modificado:25311 1.13}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:1.0 }}	{1843977/proyect o_INICIO, 1843977/proyecto _FIN, 1843977/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2003 0172317 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FERROCARRIL EN TRAMOS AISLADOS VILLA VILLA CHONTALPA ESTACION CHONTALPA, 00000 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FERROCARRIL EN TRA, lon:- 93.47953561, lat:17.66526643}}	21-05-2020	04-07-2020	4,187,039.57	4,187,039.57	4,187,039.57	4,187,039.57	4,187,039.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-007-2020, contratista:CONSORCIO MASA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4201997.54, importe_modificado:41870 39.57}}	{meta1: {unidad_med ida:Metros Cuadrados, avance:4160. 0}}	{1723175/proyect o_INICIO, 1723175/proyecto _FIN, 1723175/proyecto _PROCESO, 1723175/proyecto _INICIO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01805811	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	4,123,379.06	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4123379.06, modificado:4122827.97)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCIÓN ASENTAMIENTO - 6102	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	6102	S	300	200	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.38)}
2020	5	TAB2004 01807419	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,630,708.16	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630708.16, modificado:1630708.16)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD SAN MANUEL TENERIFE ASENTAMIENTO - 36624	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	36624	S	40	35	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}
2020	5	TAB2004 01807675	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	326,520.41	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326520.41, modificado:327782.39)}	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR COMEDORES ESCOLARES EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD SAN MANUEL ASENTAMIENTO - 39699	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	39699	S	170	130	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISIC_	FOTOS	ES T A TU	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB2004 0180581 1	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, 86402 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y RA. RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION SECTOR POMOCA, lon:-93.37716579, lat:17.96032841}}	18-05-2020	01-07-2020	4,122,827.97	4,122,827.97	4,122,827.97	4,122,827.97	4,122,827.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-005-2020, contratista:CONSORCIO MASA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4138584.88, importe_modificado:4123379.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.38}}	{1805811/proyecto_o_PROCESO, 1805811/proyecto_FIN, 1805811/proyecto_INICIO, 1805811/proyecto_PROCESO, 1805811/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0180741 9	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:601, direccion:EJIDO SAN MANUEL TENERIFE, 86403 SAN MANUEL TENERIFE, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJ. SAN MANUEL TENERIFE HUIMANGUILLO TAB., lon:-93.38106296, lat:17.66986496}}	20-06-2020	03-08-2020	1,630,708.16	1,630,708.16	1,630,708.16	1,630,708.16	1,630,708.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-024-2020, contratista:MOSAGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.4, importe_modificado:1687929.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1807419/proyecto_o_PROCESO, 1807419/proyecto_FIN, 1807419/proyecto_PROCESO, 1807419/proyecto_INICIO, 1807419/proyecto_PROCESO, 1807419/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0180767 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, direccion:VILLA SAN MANUEL, 86434 SAN MANUEL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y VILLA SAN MANUEL, lon:-93.38472089, lat:17.65232295}}	11-06-2020	10-07-2020	327,782.39	327,782.39	327,782.39	327,782.39	327,782.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-028-2020, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:336120.76, importe_modificado:330417.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1807675/proyecto_o_PROCESO, 1807675/proyecto_FIN, 1807675/proyecto_INICIO, 1807675/proyecto_PROCESO, 1807675/proyecto_INICIO, 1807675/proyecto_PROCESO, 1807675/proyecto_FIN, 1807675/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01816139	2020	33	1	4	Proyecto de Inversión	1,161,348.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161348.76, modificado:1161163.4}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD JOSÉ MERCEDES GAMAS 2DA. SECCIÓN - 143706	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	143706	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2020	5	TAB2003 01727583	2020	33	1	4	Proyecto de Inversión	723,082.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723082.96, modificado:723027.3}}	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO AVENIDA LA JUVENTUD - 17838	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO	17838	5	140	110	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	5	TAB2004 01807465	2020	33	1	4	Proyecto de Inversión	1,685,644.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685644.43, modificado:1685545.0}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD PAREDÓN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO - 37194	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	37194	5	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2004 0181613 9	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:COLONIA JOSE MERCEDES GAMAS ZDA SECCION, 86430 JOSE MERCEDES GAMAS ZDA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS ZDA, SECCION, lon:-93.56144488, lat:17.74157963}}	07-09-2020	21-10-2020	1,161,163.40	1,161,163.40	1,161,163.40	1,161,163.40	1,161,163.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-051-2020, contratista:JUAN PABLO COLORADO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1161348.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1816139/proyecto o_INICIO, 1816139/proyecto_PROCESO, 1816139/proyecto_FIN, 1816139/proyecto_INICIO, 1816139/proyecto_PROCESO, 1816139/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2003 0172758 3	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA LA JUVENTUD , 00000 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, AVENIDA LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, lon: 93.39658411, lat:17.82109977}}	01-06-2020	30-06-2020	723,027.30	723,027.30	723,027.30	723,027.30	723,027.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-017-2020, contratista:GANDIDA GREGORIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1474799.0, importe_modificado:1463357.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1727583/proyecto o_INICIO, 1727583/proyecto_PROCESO, 1727583/proyecto_FIN, 1727583/proyecto_INICIO, 1727583/proyecto_PROCESO, 1727583/proyecto_FIN, 1727583/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0180746 8	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:173, direccion:RANCHERIA PAREDON ZDA. SECCION, 86403 PAREDÓN ZDA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, RA. PAREDON ZDA. SECCION, lon:-93.38895403, lat:17.70642265}}	11-06-2020	09-08-2020	1,685,545.00	1,685,545.00	1,685,545.00	1,685,545.00	1,685,545.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-021-2020, contratista:BARTOLO MONTEJO ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.4, importe_modificado:1685644.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1807468/proyecto o_PROCESO, 1807468/proyecto_FIN, 1807468/proyecto_PROCESO, 1807468/proyecto_INICIO, 1807468/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01807645	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,154,888.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154888.88, modificado:1152637.02}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO - 39523	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	39523	S	85	65	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta_modificada:10.0}}
2020	5	TAB2004 01812301	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,152,340.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152340.93, modificado:1152252.81}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA SOLEDAD 1RA. SECCIÓN - 115803	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	115803	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta_modificada:10.0}}
2020	5	TAB2004 01815882	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,860,010.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860010.09, modificado:1860010.09}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 19X32MTS (EN LA ESC. PRIM. FED. ADOLFO PULIDO PULIDO) - 143381	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	143381	S	85	65	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISIC	FOTOS	ES_TATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2004 0180764 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:99, direccion:COLONIA AGRICOLA VENUSTIANO CARRANZA, 86403 VENUSTIANO TABASCO ENTRE Y, COL. AGRICOLA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-93.53523268, lat:17.77382978}}	11-06-2020	25-07-2020	1,152,637.02	1,152,637.02	1,152,637.02	1,152,637.02	1,152,637.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-018-2020, contratista:COORPORATI VO MARK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:11548 88.88}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:10.0) }	{1807645/proyect o_INICIO, 1807645/proyecto _PROCESO, 1807645/proyecto _FIN, 1807645/proyecto _INICIO, 1807645/proyecto _PROCESO, 1807645/proyecto _INICIO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2004 0181230 1	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:150, direccion:EJIDO LA SOLEDAD IRA SECCION, 86446 LA SOLEDAD IRA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, E.J. LA SOLEDAD IRA, SECCION, lon:- 93.5590275, lat:17.38596179}}	01-09-2020	15-10-2020	1,152,252.81	1,152,252.81	1,152,252.81	1,152,252.81	1,152,252.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-049-2020, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:11523 40.93}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:10.0) }	{1812301/proyect o_PROCESO, 1812301/proyecto _INICIO, 1812301/proyecto _FIN, 1812301/proyecto _INICIO, 1812301/proyecto _FIN, 1812301/proyecto _INICIO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2004 0181588 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:68, direccion:EJIDO PEDREGAL MOCTEZUMA IRA SECCION, 86432 PEDREGAL MOCTEZUMA IRA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, E.J. PEDREGAL MOCTEZUMA IRA, SECCION CACHA DE PALO, lon:- 93.64144861, lat:17.64458829}}	17-09-2020	31-10-2020	1,860,010.09	1,860,010.09	1,860,010.09	1,860,010.09	1,860,010.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-057-2020, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1874500.0, importe_modificado:18600 10.09}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:1.0) }	{1815882/proyect o_INICIO, 1815882/proyecto _PROCESO, 1815882/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01815989	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,538,426.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538426.17, modificado:2538426.17}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD EL PUENTE 1RA. SECCIÓN - 143507	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	143507	S	85	80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}
2020	5	TAB2004 01822142	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	734,968.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734968.43, modificado:697217.46}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA - 152744	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	152744	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}}
2020	5	TAB2004 01822467	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,592,981.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592981.54, modificado:2592981.54}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD TRES BOCAS 3RA. SECCIÓN - 153524	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	153524	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISIC_	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2004 0181598 9	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:81, direccion:RANCHERIA EL PUENTE 1RA SECCION, 86406 EL PUENTE 1RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RA. EL PUENTE 1RA. SECCION, lon:-93.4215897, lat:17.86440497}}	17-09-2020	15-11-2020	2,538,426.17	2,538,426.17	2,538,426.17	2,538,426.17	2,538,426.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-055-2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EBEN-EZER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2558780.97, importe_modificado:2,538 422685E7}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:44.0) }	{1815989/proyect o_INICIO, 1815989/proyecto _PROCESO, 1815989/proyecto _FIN, 1815989/proyecto _INICIO, 1815989/proyecto _FIN, 1815989/proyecto _PROCESO, 1815989/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0182214 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POB. C32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon:-93.50148608, lat:17.96567975}}	01-10-2020	14-11-2020	697,217.46	697,217.46	697,217.46	697,217.46	697,217.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-067-2020, contratista:JULIO CESAR BRITO SURIANO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:748694.26, importe_modificado:73496 8.43}}	{meta1: (unidad_med ida:Metros Cuadrados, avance:675.0)}	{1822142/proyect o_INICIO, 1822142/proyecto _FIN, 1822142/proyecto _PROCESO, 1822142/proyecto _FIN, 1822142/proyecto _INICIO, 1822142/proyecto _PROCESO, 1822142/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0182246 7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:611, direccion:EJIDO TRES BOCAS 3RA SECCION, 86423 TRES BOCAS 3RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , E.J. TRES BOCAS 3RA. SECCION, lon:-93.84716511, lat:17.91568111}}	01-10-2020	29-11-2020	2,592,981.54	2,592,981.54	2,592,981.54	2,592,981.54	2,592,981.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-064-2020, contratista:JORGE ARTURO MENDOZA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2818237.42, importe_modificado:25929 81.54}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:50.0) }	{1822467/proyect o_PROCESO, 1822467/proyecto _FIN, 1822467/proyecto _INICIO, 1822467/proyecto _PROCESO, 1822467/proyecto _INICIO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01843937	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,199,133.15	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199133.15, modificado:1141786.23)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA ESPERANZA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA - 219190	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	219190	S	30	20	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:10.0)}
2020	5	TAB2004 01825168	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	7,859,521.12	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7859521.12, modificado:7859521.12)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-34 LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA - 160649	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160649	S	130	120	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0)}
2020	5	TAB2004 01825205	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,106,756.00	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106756.0, modificado:1067500.4)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD SANTA CECILIA - 160783	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160783	S	30	20	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:10.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISIC_	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB2004 0184393 7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:285, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 86436 LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, E.J. LA ESPERANZA HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.63628399, lat:17.91990079}}	03-12-2020	30-12-2020	1,141,786.23	1,141,786.23	1,141,786.23	1,141,786.23	1,141,786.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-092-2020, contratista:JOSE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:11991 33.15}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:10.0) }	{1843937/proyect o_INICIO, 1843937/proyecto PROCESO, 1843937/proyecto _FIN, 1843937/proyecto PROCESO, 1843937/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0182516 8	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:C- 34 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, 86403 C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, POB. C34 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, lon:- 93.60022702, lat:17.9714641}}	20-10-2020	18-12-2020	7,859,521.12	7,859,521.12	7,859,521.12	7,859,521.12	7,859,521.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-078-2020, contratista:COORPORATI VO COCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:7900000.0, importe_modificado:78595 21.12}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:1.0) }	{1825168/proyect o_INICIO, 1825168/proyecto PROCESO, 1825168/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0182520 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:661, direccion:EJIDO SANTA CECILIA, 86409 SANTA CECILIA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, E.J. SANTA CECILIA HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.36454061, lat:17.66403063}}	08-10-2020	21-11-2020	1,067,500.40	1,067,500.40	1,067,500.40	1,067,500.40	1,067,500.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-075-2020, contratista:CONSTRUCTO RA FUMA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modificado:11067 56.0}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:10.0) }	{1825205/proyect o_INICIO, 1825205/proyecto PROCESO, 1825205/proyecto _FIN, 1825205/proyecto PROCESO, 1825205/proyecto _INICIO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2003 01726495	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	6,840,814.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5840814.74, modificado:5793492.33}}	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA ASENTAMIENTO - 14570	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	14570	S	1,700	1,500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	5	TAB2004 01805822	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,884,972.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884972.81, modificado:2884972.81}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA CEIBA IRA SECCIÓN RUIZ CORTINES ASENTAMIENTO - 6418	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	6418	S	88	85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}
2020	5	TAB2004 01816088	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,112,865.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112865.16, modificado:1103870.67}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LAS GALAXIAS - 143624	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	143624	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISIC	FOTOS	ES TATU	FLU JO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB2003 0172649 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:PUEBLO 00000 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . POB. C32 LUC, FCO. TRUJILLO GURRIA, lon:- 93.50148659, lat:17.96693582}}	01-06-2020	29-08-2020	6,793,492.33	6,793,492.33	6,793,492.33	6,793,492.33	6,793,492.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-014-2020, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6861125.59, importe_modificado:68408 14.74}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:1.0)}	{1726495/proyect o_INICIO, 1726495/proyecto _PROCESO, 1726495/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0180582 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:312, direccion:EJIDO LA CEIBA 1RA. SECCION RUIZ CORTINES, 86413 LA CEIBA 1RA. SECCION (RUIZ CORTINES), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . E.J. LA CEIBA 1RA. SECCION SECTOR RUIZ CORTINEZ, lon:- 94.06512005, lat:18.04782136}}	18-05-2020	01-07-2020	2,884,972.81	2,884,972.81	2,884,972.81	2,884,972.81	2,884,972.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-001-2020, contratista:ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2899950.0, importe_modificado:28849 72.81}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:81.0)}	{1805822/proyect o_INICIO, 1805822/proyecto _PROCESO, 1805822/proyecto _FIN, 1805822/proyecto _PROCESO, 1805822/proyecto _FIN, 1805822/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0181608 8	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:257, direccion:COLONIA LAS GALAXIAS, 86427 LAS GALAXIAS, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . COL. LAS GALAXIAS RA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, lon:- 93.38311918, lat:17.93857732}}	07-09-2020	21-10-2020	1,103,870.67	1,103,870.67	1,103,870.67	1,103,870.67	1,103,870.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-050-2020, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modificado:11128 65.16}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:10.0)}	{1816088/proyect o_PROCESO, 1816088/proyecto _FIN, 1816088/proyecto _INICIO, 1816088/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01822308	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	5,820,046.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5820046.17, modificado:5820046.17}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-25 ISIDRO CORTÉS RUEDA - 153137	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	153137	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7332.0, meta_modificada:7627.0}}
2020	5	TAB2004 01822413	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	3,876,028.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876028.74, modificado:3876028.74}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD TRES BOCAS ZDA. SECCIÓN EL ZAPOTAL - 153397	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	153397	S	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}
2020	5	TAB2004 01850032	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,784,397.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784397.61, modificado:1784397.61}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA - 237238	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	237238	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB2004 0182230 8	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:298, direccion:C-25 ISIDRO CORTES RUEDA, 86415 C-25 (ISIDRO CORTES RUEDA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y POB. C25 GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA, lon:- 93.70814284, lat:18.02732683}}	08-10-2020	06-12-2020	5,820,046.17	5,820,046.17	5,820,046.17	5,820,046.17	5,820,046.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-072-2020, contratista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5844254.59, importe_modificado:58206 40.45}}	{meta1: (unidad_med kda:Metros Cuadrados, avance:7627. 0)}	{1822308/proyect o_INICIO, 1822308/proyecto _FIN, 1822308/proyecto _INICIO, 1822308/proyecto _PROCESO, 1822308/proyecto _INICIO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0182241 3	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:336, direccion:EJIDO TRES BOCAS 2DA SECCION, 86423 TRES BOCAS 2DA SECCION (EL ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y E.J. TRES BOCAS 2DA. SECCION EL ZAPOTAL, lon: -93.90858424, lat:17.96118783}}	01-10-2020	29-11-2020	3,876,028.74	3,876,028.74	3,876,028.74	3,876,028.74	3,876,028.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-063-2020, contratista:JORGE ARTURO MENDOZA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3900657.71, importe_modificado:38760 28.74}}	{meta1: (unidad_med kda:Otros, avance:80.0) }	{1822413/proyect o_INICIO, 1822413/proyecto _PROCESO, 1822413/proyecto _FIN, 1822413/proyecto _INICIO, 1822413/proyecto _PROCESO, 1822413/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0185003 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE ROVROSA CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 6.00 MTS DE ANCHO X 12.00 MTS DE LARGO EN LA CALLE ROVROSA, lon: -94.03831391, lat:18.09087766}}	03-12-2020	30-12-2020	1,784,397.61	1,784,397.61	1,784,397.61	1,784,397.61	1,784,397.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-096-2020, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1803351.03, importe_modificado:17843 97.61}}	{meta1: (unidad_med kda:Otros, avance:1.0)}	{1850032/proyect o_INICIO, 1850032/proyecto _PROCESO, 1850032/proyecto _FIN, 1850032/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01805837	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,759,663.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759663.48, modificado:1759663.48}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD OAXACA ASENTAMIENTO - 6593	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	6593	S	85	65	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:480.0, modificado:0.48}}
2020	5	TAB2004 01807618	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,686,051.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686051.59, modificado:1685938.99}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LOS NARANJOS 1RA SECCIÓN CAMPECHITO ASENTAMIENTO - 39275	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	39275	S	45	30	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:15.0, modificado:15.0}}
2020	5	TAB2004 01810650	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,108,121.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108121.63, modificado:1107452.12}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN - 97906	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	97906	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:10.0, modificado:10.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISIC_	FOTOS	ES_TATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2004 0180583 7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:528, direccion:EJIDO, 00000 OAXACA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, EJIDO OAXACA HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.36252273, lat:17.80848641}}	21-05-2020	19-06-2020	1,759,663.48	1,759,663.48	1,759,663.48	1,759,663.48	1,759,663.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-008-2020, contratista:CARLOS DE JESUS CASTRO VERA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1785392.17, importe_modificado:17596 63.48}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:0.48} }	{1805837/proyect o_INICIO, 1805837/proyecto _PROCESO, 1805837/proyecto _INICIO, 1805837/proyecto _FIN, 1805837/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0180761 8	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:RANCHERIA LOS NARANJOS 1A SECC, 86406 LOS NARANJOS 1RA. SECCION (CAMPECHITO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, RA. LOS NARANJOS 1RA. SECCION CAMPECHITO, lon:-93.365783, lat:17.92938014}}	11-06-2020	09-08-2020	1,685,938.99	1,685,938.99	1,685,938.99	1,685,938.99	1,685,938.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-022-2020, contratista:HERA C&S, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.4, importe_modificado:16860 51.59}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:15.0} }	{1807618/proyect o_INICIO, 1807618/proyecto _PROCESO, 1807618/proyecto _FIN, 1807618/proyecto _INICIO, 1807618/proyecto _PROCESO, 1807618/proyecto _INICIO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0181065 0	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, 86403 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, RA. RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.38477848, lat:17.97539403}}	06-08-2020	19-09-2020	1,107,452.12	1,107,452.12	1,107,452.12	1,107,452.12	1,107,452.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-047-2020, contratista:EDGAR RUIZ RAVERS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162814.0, importe_modificado:11081 21.63}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:10.0} }	{1810650/proyect o_PROCESO, 1810650/proyecto _FIN, 1810650/proyecto _INICIO, 1810650/proyecto _FIN, 1810650/proyecto _INICIO, 1810650/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01822181	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	1,893,539.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893539.63, modificado:1893539.63}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA - 152826	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	152826	S	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1482.0, meta_modificada:1482.0}}
2020	5	TAB2004 01825201	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	2,895,225.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895225.89, modificado:2894980.34}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD OCUAPAN - 160763	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160763	S	75	50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}
2020	5	TAB2003 01727617	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	740,274.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740274.58, modificado:740255.37}}	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO PERIFERICO DE LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO - 17924	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	17924	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISIC_	FOTOS	ES_TATU	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2004 0182218 1	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIÁ), 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIÁ), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, POB. C32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon: -93.4971261, lat:17.96879766}}	08-10-2020	21-11-2020	1,893,539.63	1,893,539.63	1,893,539.63	1,893,539.63	1,893,539.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-071-2020, contratista:EDIFICACIONE S Y REPRESENTACIONES ROBLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1913374.09, importe_modificado:18935 39.63}}	{meta1: (unidad_med ida:Metros Cuadrados, avance:1482. 0)}	{1822181/proyect o_INICIO, 1822181/proyecto _PROCESO, 1822181/proyecto _FIN, 1822181/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0182520 1	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:OCUAPAN, 86402 OCUAPAN HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, POB. OCUAPAN HUIMANGUILLO TABASCO, lon: -93.48916544, lat:17.85340346}}	20-10-2020	28-12-2020	2,894,980.34	2,894,980.34	2,894,980.34	2,894,980.34	2,894,980.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-079-2020, contratista:CONSTRUCTO RA, COMERCIALIZADORA, SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2907034.0, importe_modificado:28952 25.89}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:25.0) }	{1825201/proyect o_INICIO, 1825201/proyecto _PROCESO, 1825201/proyecto _FIN, 1825201/proyecto _INICIO, 1825201/proyecto _PROCESO, 1825201/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2003 0172761 7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:, 00000 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, PERIFERICO DE LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, lon:- 93.38902564, lat:17.83589411}}	01-06-2020	30-06-2020	740,255.37	740,255.37	740,255.37	740,255.37	740,255.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-017-2020, contratista:CANDIDA GREGORIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1474799.0, importe_modificado:14633 57.54}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:1.0)}	{1727617/proyect o_INICIO, 1727617/proyecto _FIN, 1727617/proyecto _PROCESO, 1727617/proyecto _FIN, 1727617/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01806280	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	2,987,545.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987545.08, modificado:2987545.07}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCIÓN ASENTAMIENTO - 14773	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	14773	S	120	80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	5	TAB2004 01811362	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,152,134.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152134.7, modificado:1152051.96}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD PEDREGALITO 1RA. SECCIÓN - 107301	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107301	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2020	5	TAB2004 01822194	2020	33	1	4					Proyecto de Inversión	669,539.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669539.69, modificado:669539.69}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA - 152875	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	152875	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:666.3}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB2004 0180628 0	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, 86402 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, RA. RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION COLONIA LOS PINOS, lon:-93.38812038, lat:17.97840544}}	01-06-2020	30-06-2020	2,987,545.07	2,987,545.07	2,987,545.07	2,987,545.07	2,987,545.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-011-2020, contratista:JULIO CESAR BRITO SURIANO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3000000.0, importe_modificado:29875 45.08}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:1.0)}	{1806280/proyect o_INICIO, 1806280/proyecto _FIN, 1806280/proyecto _PROCESO, 1806280/proyecto _INICIO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0181136 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:RANCHERIA PEDREGALITO, 86444 PEDREGALITO IRA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, RA. PEDREGALITO IRA. SECCION, lon:-93.55043772, lat:17.524063}}	06-08-2020	19-09-2020	1,152,051.96	1,152,051.96	1,152,051.96	1,152,051.96	1,152,051.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-041-2020, contratista: DIMENSIONES CHALCZ, S.A DE C.V, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:11521 34.7}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:10.0) }	{1811362/proyect o_INICIO, 1811362/proyecto _PROCESO, 1811362/proyecto _FIN, 1811362/proyecto _PROCESO, 1811362/proyecto _INICIO, 1811362/proyecto _PROCESO, 1811362/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0182219 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, POB. C32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon:- 93.49961519, lat:17.96749134}}	01-10-2020	14-11-2020	669,539.69	669,539.69	669,539.69	669,539.69	669,539.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-068-2020, contratista:JULIO CESAR BRITO SURIANO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:881596.44, importe_modificado:66953 9.69}}	{meta1: (unidad_med ida:Metros Cuadrados, avance:666.3)}	{1822194/proyect o_PROCESO, 1822194/proyecto _FIN, 1822194/proyecto _INICIO, 1822194/proyecto _PROCESO, 1822194/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01841150	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,382,167.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382167.46, modificado:1381442.35}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD OTRA BANDA 3RA. SECCIÓN - 210834	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	210834	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}
2020	5	TAB2004 01844294	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	475,917.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475917.0, modificado:475917.0}}	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA - 220217	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	220217	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	5	TAB2005 01891644	2020	33	1	4					Acción	4,275,947.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4275947.62, modificado:4275947.62}}	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRE Y FLUVIAL PARA SERVIDORES PUBLICO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	229921	5	96,975	93,910	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISIC	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
TAB2004 0184115 0	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:59, direccion:RANCHERIA OTRA BANDA 3A SECCION, 86409 OTRA BANDA 3RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . RA. OTRA BANDA 3RA. SECCION, lon: -93.36117294, lat:17.82479994}}	01-12-2020	30-12-2020	1,381,442.35	1,381,442.35	1,381,442.35	1,381,442.35	1,381,442.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-088-2020, contratista:JOSE MARIA AVALOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1395376.32, importe_modificado:13821 67.46}}	{meta1: (unidad_med lda:Otros, avance:12.0) }	{1841150/proyect o_INICIO, 1841150/proyecto _PROCESO, 1841150/proyecto _FIN, 1841150/proyecto _INICIO, 1841150/proyecto _PROCESO, 1841150/proyecto _INICIO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2004 0184429 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:AVENIDA BENTO JUAREZ Y MANUEL MORA ASCANIO CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . LA VENTA HUIMANGUILLO, TABASCO., lon: 94.04433027, lat:18.09676186}}	03-12-2020	30-12-2020	475,917.00	475,917.00	475,917.00	475,917.00	475,917.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-095-2020, contratista:HIMALAYA CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:482686.63, importe_modificado:47591 7.0}}	{meta1: (unidad_med lda:Otros, avance:1.0) }	{1844294/proyect o_FIN, 1844294/proyecto _INICIO, 1844294/proyecto _PROCESO, 1844294/proyecto _INICIO, 1844294/proyecto _FIN, 1844294/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2005 0189164 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. JUAREZ S/N HUIMANGUILLO, TAB. CP. 86400, lon: -93.39076917, lat:17.83517444}}	01-01-2020	31-12-2020	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	{cto1: {tipo_obra:Arrendamiento s, numero_contrato:CAR023 /2020, contratista:LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4275947.62, importe_modificado:42759 47.62}}	{meta1: (unidad_med lda:Otros, avance:1.0) }		Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01805833	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	994,791.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994791.15, modificado:994791.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD SAN MANUEL ASENTAMIENTO - 6546	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	6546	5	50	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	5	TAB2004 01807693	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	330,417.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330417.82, modificado:327782.39}}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN EL CORCHAL ASENTAMIENTO 39837	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	39837	5	160	140	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	5	TAB2004 01811358	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,110,086.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110086.52, modificado:1108803.4}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN - 107290	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107290	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB2004 0180583 3	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, direccion:VILLA SAN MANUEL, 86434 SAN MANUEL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, VILLA SAN MANUEL HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.38471553, lat:17.65226672}}	21-05-2020	04-07-2020	994,791.15	994,791.15	994,791.15	994,791.15	994,791.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-010-2020, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1000000.0, importe_modificado:99479 1.15}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:1.0)}	{1805833/proyect o_PROCESO, 1805833/proyecto _FIN, 1805833/proyecto _INICIO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0180769 3	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:430, direccion:EJIDO ZAPOTAL 3RA SECCION EL CORCHAL, 86415 ZAPOTAL 3RA. SECCION (EL CORCHAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, E.J. ZAPOTAL 3RA. SECCION EL CORCHAL, lon:-93.73289655, lat:18.04892005}}	20-06-2020	19-07-2020	327,782.39	327,782.39	327,782.39	327,782.39	327,782.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-028-2020*, contratista:URBANIZACIO N Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A DE. C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:336120.76, importe_modificado:33041 7.82}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:1.0)}	{1807693/proyect o_INICIO, 1807693/proyecto _FIN, 1807693/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0181135 8	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA ZDA. SECCION, 86403 RIO SECO Y MONTAÑA ZDA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, RA. RIO SECO Y MONTAÑA ZDA. SECCION SECTOR CUITLAHUAC, lon:-93.40198753, lat:17.97739423}}	06-08-2020	19-09-2020	1,108,803.40	1,108,803.40	1,108,803.40	1,108,803.40	1,108,803.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-044-2020, contratista:CONSTRUCTO RA Y COMERCIALIZADORA BRISA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modificado:11100 86.52}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:10.0) }	{1811358/proyect o_PROCESO, 1811358/proyecto _INICIO, 1811358/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01811372	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,152,663.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152663.55, modificado:1152637.02}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD CUAUHTÉMOC Y PALMIRA - 107385	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107385	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, modificado:10.0}}
2020	5	TAB2004 01816404	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,400,671.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400671.26, modificado:140074.92}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD ESPERANZA DEL BAJO - 144024	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	144024	S	35	25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, modificado:12.0}}
2020	5	TAB2004 01841196	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,647,660.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647660.03, modificado:1647660.03}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-26 GENERAL PEDRO C. COLORADO - 210976	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	210976	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2005.0, modificado:2005.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISIC	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB2004 0181137 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:619, direccion:EJIDO CUAUHTÉMOC Y PALMIRA, 86403 CUAUHTÉMOC Y PALMIRA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, E.J. CUAUHTÉMOC Y PALMIRA HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.62401562, lat:17.87758209}}	06-08-2020	19-09-2020	1,152,637.02	1,152,637.02	1,152,637.02	1,152,637.02	1,152,637.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-045-2020, contratista:FALE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:11526 63.55}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:10.0) }	{1811372/proyect o_INICIO, 1811372/proyecto _PROCESO, 1811372/proyecto _FIN, 1811372/proyecto _INICIO, 1811372/proyecto _PROCESO, 1811372/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0181640 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:370, direccion:COLONIA ESPERANZA DEL BAJÍO, 86432 ESPERANZA DEL BAJÍO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, COL. AGRICOLA GANADERA ESPERANZA DEL BAJIO, lon:- 93.69329579, lat:17.69671649}}	07-09-2020	31-10-2020	1,400,074.92	1,400,074.92	1,400,074.92	1,400,074.92	1,400,074.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-053-2020, contratista:RIGO HUMBERTO MENDEZ HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1451191.44, importe_modificado:14006 71.26}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:12.0) }	{1816404/proyect o_INICIO, 1816404/proyecto _PROCESO, 1816404/proyecto _FIN, 1816404/proyecto _INICIO, 1816404/proyecto _PROCESO, 1816404/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0184119 6	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:461, direccion:POB. C- 26 GRAL. PEDRO C. COLORADO, 86400 C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, POB. C26 GRAL. PEDRO C. COLORADO, lon:-93.66195646, lat:18.02997151}}	01-12-2020	30-12-2020	1,647,660.03	1,647,660.03	1,647,660.03	1,647,660.03	1,647,660.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-090-2020, contratista:CORPORATI VO MARK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1662685.84, importe_modificado:16476 60.03}}	{meta1: (unidad_med ida:Metros Cuadrados, avance:2005. 0) }	{1841196/proyect o_PROCESO, 1841196/proyecto _FIN, 1841196/proyecto _PROCESO, 1841196/proyecto _INICIO, 1841196/proyecto _FIN, 1841196/proyecto _INICIO, 1841196/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020**

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2003 01722500	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	453,469.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453469.57, modificado:453469.56}}	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SN DE LA COL MAGISTERIAL - 1681	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	1681	S	60	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1190.0, meta_modificada:1197.0}}
2020	5	TAB2003 01766932	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,107,609.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107609.13, modificado:1107480.62}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD PEDRO C. COLORADO - 110795	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	110795	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}
2020	5	TAB2004 01808451	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	3,277,714.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277714.69, modificado:3277703.12}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA ARENA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO - 53423	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	53423	S	210	190	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVAN CES FISIC_	FOTOS	ES TA TU	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION	
TAB2003 0172250 0	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA MAGISTERIAL, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, COLONIA MAGISTERIAL EN LA CALLE SIN NOMBRE., lon:- 93.39707217, lat:17.81290154}}	18-05-2020	16-06-2020	453,469.56	453,469.56	453,469.56	453,469.56	453,469.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-004-2020**, contratista:FIARDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:461423.5, importe_modificado:45346 9.57}}	{meta1: (unidad_med ida:Metros lineales, avance:1197 0)}	(1722500/proyect o_PROCESO, 1722500/proyecto _INICIO, 1722500/proyecto _PROCESO, 1722500/proyecto _FIN, 1722500/proyecto _PROCESO, 1722500/proyecto _INICIO, 1722500/proyecto _FIN)	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2003 0176693 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:72, direccion:EJIDO . 00000 PEDRO C. COLORADO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJ. PEDRO C. COLORADO, lon:-93.8690565, lat:17.81377608}}	20-08-2020	03-10-2020	1,107,480.62	1,107,480.62	1,107,480.62	1,107,480.62	1,107,480.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-048-2020, contratista:EMANUEL JUAREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modificado:11076 09.13}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:50.0)}	{1766932/proyect o_INICIO, 1766932/proyecto _FIN, 1766932/proyecto _PROCESO, 1766932/proyecto _FIN, 1766932/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2004 0180845 1	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:RANCHERIA LA ARENA 2DA. SECCION, 86444 LA ARENA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RA LA ARENA 2DA SECCION, lon:-93.58209362, lat:17.48030167}}	22-06-2020	20-08-2020	3,277,703.12	3,277,703.12	3,277,703.12	3,277,703.12	3,277,703.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-027-2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL COETEPAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3291841.48, importe_modificado:32777 14.69}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:1.0)}	{1808451/proyect o_PROCESO, 1808451/proyecto _FIN, 1808451/proyecto _INICIO, 1808451/proyecto _FIN, 1808451/proyecto _INICIO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01811405	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,761,388.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761388.23, modificado:1758476.25}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA CHICHONAL DE LA BOYERIA - 107740	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107740	S	40	35	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:15.0)}
2020	5	TAB2004 01811721	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,758,317.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758317.43, modificado:1758317.43}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 110860	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	110860	S	40	35	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}
2020	5	TAB2004 01815364	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,857,657.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857657.66, modificado:1857077.94}}	CONSTRUCCION DE DOMO DE 19X32MTS (EN LA ESCUELA PRIM. RURAL FED. LAZARO CARDENAS - 142664	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	142664	S	85	65	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVAN CES FISIC	FOTOS	ES TA TU	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
TAB2004 0181140 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 86415 EMILIANO ZAPATA (CHICHONAL DE LA BOYERIA), HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE Y E.J. EMILIANO ZAPATA HUIMANGUILLO, TAB., lon:-93.76212758, lat:18.0732473}}	16-07-2020	13-09-2020	1,758,476.25	1,758,476.25	1,758,476.25	1,758,476.25	1,758,476.25	1,758,476.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-035-2020, contratista:CONSTRUCTO RA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1813989.3, importe_modificado:17613 88.23}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:15.0) }	{1811405/proyect o_INICIO, 1811405/proyecto _PROCESO, 1811405/proyecto _FIN, 1811405/proyecto _PROCESO, 1811405/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0181172 1	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:132, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 86426 BENITO JUÁREZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, E.J. N.C.P. BENITO JUÁREZ HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:- 93.70058063, lat:17.66269643}}	11-06-2020	09-08-2020	1,758,317.43	1,758,317.43	1,758,317.43	1,758,317.43	1,758,317.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-019-2020, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1813989.3, importe_modificado:17583 17.43}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:15.0) }	{1811721/proyect o_INICIO, 1811721/proyecto _PROCESO, 1811721/proyecto _FIN, 1811721/proyecto _FIN, 1811721/proyecto _PROCESO, 1811721/proyecto _INICIO, 1811721/proyecto _FIN, 1811721/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2004 0181536 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:151, direccion:EJIDO LAS PIEDRAS, 86413 LAS PIEDRAS, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, E.J. LAS PIEDRAS HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.88460095, lat:18.06407689}}	07-09-2020	21-10-2020	1,857,077.94	1,857,077.94	1,857,077.94	1,857,077.94	1,857,077.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-052-2020, contratista:SYLVIA CASTAÑEDA PALMA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1874500.0, importe_modificado:18576 57.66}}	{meta1: (unidad_med ida:Otros, avance:1.0) }	{1815364/proyect o_INICIO, 1815364/proyecto _FIN, 1815364/proyecto _PROCESO, 1815364/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01816635	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,116,978.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116978.45, modificado:1060208.69}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIJOJA - 144286	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	144286	S	30	50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2020	5	TAB2004 01822344	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	3,216,017.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3216017.32, modificado:3216017.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD TIERRA NUEVA 2DA. SECCIÓN - 153231	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	153231	S	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	5	TAB2004 01822385	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	5,596,559.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5596559.13, modificado:5596559.13}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN - 153331	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	153331	S	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2004 0181663 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:388, direccion:EJIDO LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIOJA, 86456 LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIJOJA, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJ. ANTONIO ZAMORA ARRIJOJA, lon:- 93.62450722, lat:17.84230659}}	17-09-2020	31-10-2020	1,060,208.69	1,060,208.69	1,060,208.69	1,060,208.69	1,060,208.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-054-2020, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modificado:11169 78.45}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:10.0} }	{1816635/proyect o_INICIO, 1816635/proyecto _PROCESO, 1816635/proyecto _FIN, 1816635/proyecto _INICIO, 1816635/proyecto _PROCESO, 1816635/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0182234 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:95, direccion:RANCHERIA TIERRA NUEVA 2A SECC. 86407 TIERRA NUEVA 2DA. SECCION, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . RA. TIERRA NUEVA 2DA. SECCION, lon:- 93.4383978, lat:17.79090082}}	08-10-2020	21-11-2020	3,216,017.32	3,216,017.32	3,216,017.32	3,216,017.32	3,216,017.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-073-2020, contratista:MUÑIZ, EBS Y SVG CORPORATIVO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3240409.38, importe_modificado:32160 17.32}}	{meta1: {unidad_med ida:Metros Cuadrados, avance:1.0} }	{1822344/proyect o_INICIO, 1822344/proyecto _PROCESO, 1822344/proyecto _FIN, 1822344/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004 0182238 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:97, direccion:EJIDO TRES BOCAS 1RA SECCION, 86423 TRES BOCAS 1RA SECCION, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJ. TRES BOCAS 1RA. SECCION, lon:-93.87338693, lat:17.93158773}}	01-10-2020	19-12-2020	5,596,559.13	5,596,559.13	5,596,559.13	5,596,559.13	5,596,559.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-062-2020, contratista:JORGE ARTURO MENDOZA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:5621854.89, importe_modificado:55965 59.13}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:99.0} }	{1822385/proyect o_INICIO, 1822385/proyecto _FIN, 1822385/proyecto _PROCESO, 1822385/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01850655	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	3,910,809.02	{ff1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3910809.02, modificado: 3910809.02}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-25 ISIDRO CORTÉS RUEDA ASENTAMIENTO C-25 ISIDRO CORTÉS RUEDA - 239135	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	239135	5	50	20	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 5064.0, meta_modificada: 5064.0}}
2020	5	TAB2003 01723660	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,320,034.19	{ff1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1320034.19, modificado: 1320034.19}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LIBERTAD AGRARIA ASENTAMIENTO - 6256	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	6256	5	150	120	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 27.0, meta_modificada: 27.0}}
2020	5	TAB2003 01727642	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	301,818.54	{ff1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 301818.54, modificado: 301779.63}}	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO PUENTE SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO TABASCO - 17978	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	17978	5	600	400	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISIC	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
TAB2004 0185065 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:298, direccion:C-25 ISIDRO CORTES RUEDA, 86415 C-25 (ISIDRO CORTES RUEDA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , POB. C25 GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.70541702, lat:18.02844226}}	20-10-2020	18-12-2020	3,910,809.02	3,910,809.02	3,910,809.02	3,910,809.02	3,910,809.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-077-2020, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3935785.28, importe_modificado:3910809.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5064.0}}	{1850655/proyecto o_PROCESO, 1850655/proyecto_INICIO, 1850655/proyecto_FIN, 1850655/proyecto_PROCESO, 1850655/proyecto_FIN, 1850655/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2003 0172366 0	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:570, direccion:EJIDO E.J. LIBERTAD AGRARIA, 00000 LIBERTAD AGRARIA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , E.J. LIBERTAD AGRARIA, lon:-93.40277527, lat:17.65876938}}	18-05-2020	16-07-2020	1,320,034.19	1,320,034.19	1,320,034.19	1,320,034.19	1,320,034.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-003-2020, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1328066.77, importe_modificado:1320034.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1723660/proyecto o_INICIO, 1723660/proyecto_PROCESO, 1723660/proyecto_FIN, 1723660/proyecto_INICIO, 1723660/proyecto_FIN, 1723660/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2003 0172764 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:00000 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , PUENTE DE LA SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, lon:-93.38419156, lat:17.81570894}}	01-06-2020	30-06-2020	301,779.63	301,779.63	301,779.63	301,779.63	301,779.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-015-2020, contratista:HIMALAYA CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZACION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:309960.69, importe_modificado:301818.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1727642/proyecto o_INICIO, 1727642/proyecto_FIN, 1727642/proyecto_PROCESO, 1727642/proyecto_FIN, 1727642/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01811342	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,688,772.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688772.72, modificado:168877.32}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD VILLA FLORES 2DA. SECCIÓN - 106900	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	106900	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2020	5	TAB2004 01811400	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,756,868.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756868.07, modificado:1745800.05}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD TIERRA NUEVA 4TA. SECCIÓN - 107664	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107664	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2020	5	TAB2004 01816574	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,169,916.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169916.46, modificado:1166223.59}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD SAN FERNANDO - 144211	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	144211	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVAN CES FISIC	FOTOS	ES TA TU	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION	
TAB2004 0181134 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:101, direccion:RANCHERIA VILLA FLORES 2DA. SECCION, 86403 VILLA FLORES 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RA. VILLAFLORES 2DA. SECCION, lon:-93.410134, lat:17.80271002}}	01-08-2020	29-09-2020	1,688,677.32	1,688,677.32	1,688,677.32	1,688,677.32	1,688,677.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-038-2020, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.4, importe_modificado:16887 72.72}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:15.0 }}	{1811342/proyect o_INICIO, 1811342/proyecto _PROCESO, 1811342/proyecto _FIN, 1811342/proyecto _PROCESO, 1811342/proyecto _FIN, 1811342/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:bajar modificado y ministrado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2021-06-22}, obs2: {observación:bajar modificado y ministrado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2021-06-22}, obs3: {observación:bajar modificado y ministrado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2021-06-22}, obs4: {observación:bajar modificado y ministrado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2021-06-22}}	
TAB2004 0181140 0	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:554, direccion:EJIDO TIERRA NUEVA 4TA. SECCION, 86407 TIERRA NUEVA 4TA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , E.J. TIERRA NUEVA 4TA. SECCION, lon:-93.50045078, lat:17.73800601}}	06-08-2020	04-10-2020	1,745,800.05	1,745,800.05	1,745,800.05	1,745,800.05	1,745,800.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-042-2020, contratista:COMERCIALIZ ADORA Y CONSTRUCTORA MUSAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1813989.3, importe_modificado:17568 88.07}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:15.0 }}	{1811400/proyect o_PROCESO, 1811400/proyecto _FIN, 1811400/proyecto _INICIO, 1811400/proyecto _PROCESO, 1811400/proyecto _FIN, 1811400/proyecto _INICIO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2004 0181657 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:86, direccion:EJIDO SAN FERNANDO, 86403 SAN FERNANDO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , E.J. BENITO JUAREZ RA SAN FERNANDO, lon:-93.62936314, lat:17.99231147}}	24-09-2020	07-11-2020	1,166,223.59	1,166,223.59	1,166,223.59	1,166,223.59	1,166,223.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-060-2020, contratista:CARLOS ALFREDO DIAZ GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:11699 16.46}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:10.0 }}	{1816574/proyect o_INICIO, 1816574/proyecto _FIN, 1816574/proyecto _INICIO, 1816574/proyecto _PROCESO, 1816574/proyecto _FIN}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01805744	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	3,218,121.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3218121.58, modificado:3218121.58}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO - 4357	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	4357	S	88	85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}
2020	5	TAB2004 01811368	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,759,308.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759308.03, modificado:1759308.03}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD ESTACIÓN ZANAPA - 107338	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107338	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2020	5	TAB2004 01805841	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	5,661,018.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5661018.13, modificado:5660968.78}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD VILLA FLORES 1RA SECCIÓN ASENTAMIENTO - 6638	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	6638	S	220	180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISIC_	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
TAB2004 0180574 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:RANCHERIA LIBERTAD, 86406 LIBERTAD, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y RA LIBERTAD HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.4137255, lat:17.83412359}}	18-05-2020	01-07-2020	3,218,121.58	3,218,121.58	3,218,121.58	3,218,121.58	3,218,121.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-002-2020, contratista:SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3233386.74, importe_modificado:32181 21.58}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:69.0 }}	{1805744/proyect o_FIN, 1805744/proyecto _INICIO, 1805744/proyecto _FIN, 1805744/proyecto _PROCESO, 1805744/proyecto _INICIO}}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2004 0181136 8	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:103, direccion:POBLADO ESTACION ZANAPA, 86416 ESTACION ZANAPA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y POB. ESTACION ZANAPA, lon:- 93.60508846, lat:17.72447973}}	06-08-2020	04-10-2020	1,759,308.03	1,759,308.03	1,759,308.03	1,759,308.03	1,759,308.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-043-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HERSO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1813989.3, importe_modificado:17593 08.03}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:15.0 }}	{1811368/proyect o_INICIO, 1811368/proyecto _PROCESO, 1811368/proyecto _INICIO, 1811368/proyecto _PROCESO, 1811368/proyecto _FIN, 1811368/proyecto _INICIO, 1811368/proyecto _PROCESO, 1811368/proyecto _FIN}}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2004 0180584 1	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:RANCHERIA VILLA FLORES 1RA SECCION, 86407 VILLA FLORES 1RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y RA VILLA FLORES 1RA SECCION, lon:- 93.41670411, lat:17.80332269}}	21-05-2020	04-07-2020	5,660,968.78	5,660,968.78	5,660,968.78	5,660,968.78	5,660,968.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-006-2020, contratista:CONSTRUCTO RA MACIAS MORALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5679323.09, importe_modificado:56610 18.13}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:2.0}}	{1805841/proyect o_PROCESO, 1805841/proyecto _FIN, 1805841/proyecto _PROCESO, 1805841/proyecto _INICIO, 1805841/proyecto _FIN}}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE ENTIDAD	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO	RESPONSABLE MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01807446	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,150,777.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150777.3, modificado:1150718.49}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD ADULES SERDAN 2DA SECCIÓN AZUCENITA ASENTAMIENTO - 36635	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	36835	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2020	5	TAB2004 01833871	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	3,302,525.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3302525.58, modificado:3302141.6}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD EL DESECHO 1RA SECCIÓN PLAYA I ASENTAMIENTO EL DESECHO 1RA SECCIÓN PLAYA I - 188886	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	188886	S	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2528.0, meta_modificada:2528.0}}
2020	5	TAB2004 01834960	2020	MUNICIPAL		INTERESES BANCARIOS	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,911,287.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tpo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata_mun:INTERESES BANCARIOS, monto:1907287.66, modificado:1907287.66}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD EL COMPLEJO ASENTAMIENTO EL COMPLEJO - 191851	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191851	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:30.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISIC	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
TAB2004 0180744 6	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:250, direccion:EJIDO AQUILES SERDAN 2DA. SECCION (AZUCENITA), 86418 AQUILES SERDAN 2DA. SECCION (AZUCENITA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJ. AQUILES SERDAN 2DA. SECCION AZUCENITA, lon:-94.10694353, lat:18.18266744}}	11-06-2020	25-07-2020	1,150,718.49	1,150,718.49	1,150,718.49	1,150,718.49	1,150,718.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-020-2020, contratista:CONSTRUCTO RA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1150777.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1807446/proyecto o_INICIO, 1807446/proyecto PROCESO, 1807446/proyecto _FIN, 1807446/proyecto _INICIO, 1807446/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2004 0183387 1	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:432, direccion:RANCHERIA EL DESECHO 1RA SECCION PLAYA I, 86400 EL DESECHO 1RA. SECCION (PLAYA I), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . RA. EL DESECHO 1RA. SECCION SECTOR PLAYA I, lon:-93.39007053, lat:17.85007776}}	16-11-2020	30-12-2020	3,302,141.60	3,302,141.60	3,302,141.60	3,302,141.60	3,302,141.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2020, contratista:EL VIRA BAEZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3327530.0, importe_modificado:3302525.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2528.0}}	{1833871/proyecto o_INICIO, 1833871/proyecto PROCESO, 1833871/proyecto _FIN, 1833871/proyecto _INICIO, 1833871/proyecto PROCESO, 1833871/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2004 0183496 0	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:424, direccion:EJIDO EL COMPLEJO, 86436 EL COMPLEJO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJ. EL COMPLEJO, lon:-93.49246036, lat:17.80239433}}	16-11-2020	15-12-2020	1,911,287.66	1,911,287.66	1,911,287.66	1,911,287.66	1,911,287.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2020, contratista:FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1935876.95, importe_modificado:1911287.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1834960/proyecto o_INICIO, 1834960/proyecto _FIN, 1834960/proyecto PROCESO, 1834960/proyecto _FIN, 1834960/proyecto PROCESO, 1834960/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020


DETALLE_PROYECTO


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2004 01867690	2020	MUNICIPAL		INTERESES BANCARIOS	2020	33	1	4	Proyecto de Inversión	746,667.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INTERESES BANCARIOS, monto:269983.04, modificado:255252.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476684.73, modificado:476684.73}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA ASENTAMIENTO C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA - 261191	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	261191	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:514.0, meta_modificada:518.4}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2004 0186769 0	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:C-32 TRUJILLO GURRIA}, 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . POB. C32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon: -93.50298812, lat: 17.96404683}}	01-12-2020	15-12-2020	731,937.70	731,937.70	731,937.70	731,937.70	731,937.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-102-2020, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:746667.77, importe_modificado:73193 7.7}}	{meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:518.4 }}	{1867690/proyecto o_INICIO, 1867690/proyecto _PROCESO, 1867690/proyecto _FIN, 1867690/proyecto _PROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO


M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION

000086

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

CIERRE DEFINITIVO 2020



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	19,998.08	19,998.08	19,998.08	19,998.08	19,998.08	19,998.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$39,161.36 Saldo de Reintegro mediante Linea de Captura 0021AAGQ60395 6347403 de fecha 25-01-2021
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	2,812,600.00	3,110,945.32	3,110,945.32	3,110,945.32	3,110,945.32	3,110,945.32	3,110,945.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	140,000.00	127,999.96	127,999.96	127,999.96	127,999.96	127,999.96	127,999.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	1,289.00 Saldo de Rendimiento Financiero mediante Linea de Captura 0021AAFJ971056 122447 de fecha 18-01-2021
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,250,911.00	1,087,708.00	1,087,708.00	1,087,708.00	1,087,708.00	1,087,708.00	1,087,708.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	10,034.00	9,987.60	9,987.60	9,987.60	9,987.60	9,987.60	9,987.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	38,628.00	37,949.40	37,949.40	37,949.40	37,949.40	37,949.40	37,949.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	95,700.00	95,513.24	95,513.24	95,513.24	95,513.24	95,513.24	95,513.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	5,100,000.00	5,081,496.00	5,081,496.00	5,081,496.00	5,081,496.00	5,081,496.00	5,081,496.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	67,280.00	67,169.80	67,169.80	67,169.80	67,169.80	67,169.80	67,169.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	10,765,153.00	10,708,767.40	10,708,767.40	10,708,767.40	10,708,767.40	10,708,767.40	10,708,767.40			N/A	10,708,767.40		

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO

M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	111 - Dietas	0.00	331,938.00	331,938.00	331,938.00	331,938.00	331,938.00	331,938.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	0.00	6,709,471.61	6,709,471.61	6,709,471.61	6,709,471.61	6,709,471.61	6,709,471.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	77952.42 Rendimiento Financiero que se utilizo en esta partida para Sueldos y Salarios.
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	556,534.55	556,534.55	556,534.55	556,534.55	556,534.55	556,534.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	178,582.35	178,582.35	178,582.35	178,582.35	178,582.35	178,582.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	0.00	6,279,168.68	6,279,168.68	6,279,168.68	6,279,168.68	6,279,168.68	6,279,168.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	0.00	661,472.89	661,472.89	661,472.89	661,472.89	661,472.89	661,472.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	0.00	6,375,575.37	6,375,575.37	6,375,575.37	6,375,575.37	6,375,575.37	6,375,575.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	2,193,946.88	2,193,946.88	2,193,946.88	2,193,946.88	2,193,946.88	2,193,946.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	0.00	647,574.73	647,574.73	647,574.73	647,574.73	647,574.73	647,574.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	0.00	6,476.79	6,476.79	6,476.79	6,476.79	6,476.79	6,476.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,391.59	6,391.59	6,391.59	6,391.59	6,391.59	6,391.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	419.99	419.99	419.99	419.99	419.99	419.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	77,952.42	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	5,009.99	5,009.99	5,009.99	5,009.99	5,009.99	5,009.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	23,959,897.42	23,959,897.42	23,959,897.42	23,959,897.42	23,959,897.42	23,959,897.42			N/A	23,881,945.00		

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCION DE PROGRAMACION
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO

M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	8,982,997.61	8,982,997.61	8,982,997.61	8,982,997.61	8,982,997.61	8,982,997.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$361,703.02 Saldo de Reintegro de de Hidrocarburo Maritimo mediante cuenta de deposito 0114354516 de fecha 08-02-2021
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	12,831,615.57	12,831,615.57	12,831,615.57	12,831,615.57	12,831,615.57	12,831,615.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$1,879.70 Saldo de Rendimiento Financiero de Hidrocarburo Maritimo mediante cuenta de deposito 0114354516 de fecha 08-02-2021
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	21,028,725.10	21,028,725.10	21,028,725.10	21,028,725.10	21,028,725.10	21,028,725.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$1,446,212.83 Saldo de Reintegro de Hidrocarburo Terrestre mediante cuenta de deposito 0114354516 de fecha 08-02-2021
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	3,015,146.87	3,015,146.87	3,015,146.87	3,015,146.87	3,015,146.87	3,015,146.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$3,934.45 Saldo de Rendimiento Financiero de Hidrocarburo Terrestre mediante cuenta de deposito 0114354516 de fecha 08-02-2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$165.61 Saldo de Reintegro de Rendimiento Financiero mediante cuenta de deposito 0114354516 de fecha 23-03-2021
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	45,858,485.15	45,858,485.15	45,858,485.15	45,858,485.15	45,858,485.15	45,858,485.15			N/A	45,858,485.15		


 LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO


 M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		






INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$31.61 Saldo de Reintegro de Rendimiento mediante Cuentas de Depósito 07279001082916621 7 de fecha 08-02-2021
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	840,000.00	674,400.00	674,400.00	674,400.00	674,400.00	674,400.00	674,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$211,643.18 Saldo de Reintegro mediante Cuenta de Depósito 07279001082916621 7 de fecha 08-02-2021
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	284,351.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$7,961,565.42 Aportación del Municipio al FISE Estatal en Convenio con la Secretaría de Bienestar Social.
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	9,465,302.90	51,371,667.73	51,371,667.73	51,371,667.73	51,371,667.73	51,371,667.73	51,371,667.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	10,355,755.51	13,963,019.12	13,963,019.12	13,963,019.12	13,963,019.12	13,963,019.12	13,963,019.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	2,177,299.36	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	11,507,738.27	45,645,583.13	45,645,583.13	45,645,583.13	45,645,583.13	45,645,583.13	45,645,583.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	2,177,299.36 Saldo de Rendimiento Financiero que se utilizo en esta partida para la Ejecución de Obras.
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	15,371,952.23	38,000,333.97	38,000,333.97	38,000,333.97	38,000,333.97	38,000,333.97	38,000,333.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	15,132,407.77	28,044,683.61	28,044,683.61	28,044,683.61	28,044,683.61	28,044,683.61	28,044,683.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	112,776,522.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	180,009,979.00	181,975,635.18	181,975,635.18	181,975,635.18	181,975,635.18	181,975,635.18	181,975,635.18			N/A	179,798,335.82		
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	45,330,000.00	46,348,336.48	46,348,336.48	46,348,336.48	46,348,336.48	46,348,336.48	46,348,336.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	228,417.90 Rendimiento Financiero que se utilizo en esta Partida de Sueldo y Salarios.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	0.00	1,852,577.68	1,852,577.68	1,852,577.68	1,852,577.68	1,852,577.68	1,852,577.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	4,210,000.00	3,604,899.30	3,604,899.30	3,604,899.30	3,604,899.30	3,604,899.30	3,604,899.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	9,227,500.00	7,513,030.97	7,513,030.97	7,513,030.97	7,513,030.97	7,513,030.97	7,513,030.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	18,230,000.00	21,554,674.36	21,554,674.36	21,554,674.36	21,554,674.36	21,554,674.36	21,554,674.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	11,325,000.00	12,771,923.99	12,771,923.99	12,771,923.99	12,771,923.99	12,771,923.99	12,771,923.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,030,000.00	664,745.17	664,745.17	664,745.17	664,745.17	664,745.17	664,745.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	17,187,304.00	23,071,375.50	23,071,375.50	23,071,375.50	23,071,375.50	23,071,375.50	23,071,375.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	3,342,931.00	1,731,312.82	1,731,312.82	1,731,312.82	1,731,312.82	1,731,312.82	1,731,312.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	4,205,000.00	3,273,220.38	3,273,220.38	3,273,220.38	3,273,220.38	3,273,220.38	3,273,220.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	90,000.00	89,291.83	89,291.83	89,291.83	89,291.83	89,291.83	89,291.83	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	7,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	27,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	99,876.00	99,876.00	99,876.00	99,876.00	99,876.00	99,876.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950,000.00	4,634,317.04	4,634,317.04	4,634,317.04	4,634,317.04	4,634,317.04	4,634,317.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	1,134,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,600,000.00	846,192.13	846,192.13	846,192.13	846,192.13	846,192.13	846,192.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	200,000.00	2,757,255.00	2,757,255.00	2,757,255.00	2,757,255.00	2,757,255.00	2,757,255.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	80,000.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	51,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	660,262.00	299,999.20	299,999.20	299,999.20	299,999.20	299,999.20	299,999.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	800,000.00	1,009,522.72	1,009,522.72	1,009,522.72	1,009,522.72	1,009,522.72	1,009,522.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	347 - Fletes y maniobras	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,165,130.00	532,597.35	532,597.35	532,597.35	532,597.35	532,597.35	532,597.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	10,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	100,000.00	125,179.00	125,179.00	125,179.00	125,179.00	125,179.00	125,179.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	120,000.00	48,075.98	48,075.98	48,075.98	48,075.98	48,075.98	48,075.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	228,417.90	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	40,000.00	36,769.00	36,769.00	36,769.00	36,769.00	36,769.00	36,769.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades	6,000.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	4,181,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	132,741,144.00	132,969,561.90	132,969,561.90	132,969,561.90	132,969,561.90	132,969,561.90	132,969,561.90			N/A	132,741,144.00		

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO

M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

I-005-FORTAMUN

CIERRE DEFINITIVO 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2020	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2020	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2020	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	3.33333			3.33333			1.33333			250	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	66.66667			66.66667			10			666.67	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	30			30			22			73.33	Validado

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO

M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2020	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	154760	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2020	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	151872	Índice de Dependencia Financiera
2020	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152617	Índice en el Ejercicio de Recursos
2020	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152145	Porcentaje de avance en las metas

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	93.43496			93.43496			96.30446			103.07	Validado
1005	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	4.15257			4.15257			3.21409			129.2	Validado
1005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100.16893			100.17	Validado
1005	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100			100			100			100	Validado

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION